

## 中油公司第三座 LNG 接收站辦理情形

更新日期：111 年 3 月 16 日

進度統計截止日期: 111 年 3 月 15 日

項次	項目	辦理情形	施工照片
一	儲槽工程	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 第 1 座儲槽：正進行內槽底板銲接等工項。</li> <li>2. 第 2 座儲槽：正進行內槽殼板第四層內側水平銲道銲接等工項。</li> </ol>	 <p style="text-align: right; color: yellow;">111.03.15</p> <p style="text-align: center;">第 1 座儲槽施作</p>  <p style="text-align: right; color: yellow;">111.03.15</p> <p style="text-align: center;">第 2 座儲槽施作</p>
二	建港及圍堤造地工程	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 沉箱預製：已完成 168 座沉箱預製。</li> <li>2. 沉箱拖放：已完成已完成北防波堤#1~#24 沉箱拖放定位。</li> </ol>	 <p style="text-align: right; color: gray;">2022/3/9</p> <p style="text-align: center;">沉箱底板鋼筋混凝土澆置</p>  <p style="text-align: right; color: gray;">2022/3/9</p> <p style="text-align: center;">底板鋼筋綁紮</p>
三	棧橋工程	正進行 P1 樁帽圍堰抗浮支撐	

		<p>柱續接、P6 外構台鋼管支柱打設樣架加工等工項。</p>	 <p>P1 樁帽圍堰抗浮支撐柱續接</p>  <p>P6 外構台鋼管支柱打設樣架加工</p>
<p>四</p>	<p>氣化設施工程</p>	<p>正進行 4000 區管溝開挖、開架式氣化區基礎上層筋榜紮等工項。</p>	 <p>4000 區管溝開挖</p>  <p>開架式氣化區基礎上層筋榜紮</p>
<p>五</p>	<p>陸管及配氣站</p>	<p>正進行控制室模板組立、大潭北路管線銲接等工項。</p>	 <p>控制室模板組立</p>

			 <p data-bbox="1070 416 1414 461">大潭北路管線銲接</p>
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# 中油公司第三座 LNG 接收站施工空拍圖

