



中油公司第三座 LNG 接收站辦理情形

更新日期：112 年 3 月 24 日

進度統計截止日期：112 年 3 月 23 日

項次	項目	辦理情形	施工照片
一	儲槽工程	<ol style="list-style-type: none"> 1. 第 1 座儲槽：正進行牆面油漆等工項。 2. 第 2 座儲槽：正進行擋土牆剛性護欄模板組立等工項。 	<div style="text-align: center;">  <p>112.3.16</p> <p>第 1 座儲槽施作</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>112.3.20</p> <p>第 2 座儲槽施作</p> </div>
二	建港及圍堤造地工程	<ol style="list-style-type: none"> 1. 沉箱預製：已完成 206 座沉箱預製。 2. 沉箱拖放：已完成已完成北防波堤#1~#37 沉箱拖放定位、碼頭後線 44 座沉箱拖放定位。 	<div style="text-align: center;">  <p>112.3.23</p> <p>沉箱底模組裝</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>112.3.21</p> <p>碼頭後線沉箱定位作業</p> </div>

<p>三</p>	<p>棧橋工程</p>	<p>正進行 P3 柱頭節塊頂板鋼筋綁紮、P4 樁帽圍堰樁頭處理及外套鋼管切除等工項。</p>	 <p>P3 柱頭節塊頂板鋼筋綁紮</p>  <p>P4 樁帽圍堰樁頭處理及外套鋼管 切除</p>
<p>四</p>	<p>氣化設施工程</p>	<p>正進行淡水池基礎鋼筋綁紮、製程變電站二樓板混凝土澆置等工項。</p>	 <p>基礎鋼筋綁紮及模板組立</p>  <p>製程變電站二樓板混凝土澆置</p>

<p>五</p>	<p>陸管及配 氣站</p>	<p>正進行桃科二路東側井管線 降管合管、電廠一路管線除鏽 包覆等工項。</p>	 <p>桃科二路東側井管線降管合管</p>  <p>電廠一路管線除鏽包覆</p>
----------	--------------------	--	--

中油公司第三座 LNG 接收站施工空拍圖

