

## 中油公司第三座 LNG 接收站辦理情形

更新日期：112 年 8 月 15 日

進度統計截止日期：112 年 8 月 14 日

項次	項目	辦理情形	施工照片
一	建港及圍堤造地工程	1. 沉箱預製：已完成 208 座沉箱預製。 2. 沉箱拖放：已完成已完成北防波堤#1~#37 沉箱拖放定位、碼頭後線 73 座沉箱拖放定位。	 <p style="text-align: right; color: yellow;">112.8.10</p> <p style="text-align: center;">堤面混凝土澆置</p>  <p style="text-align: right; color: yellow;">112.8.10</p> <p style="text-align: center;">堤面模板組立</p>
二	外廓防波堤新建工程	1. 沉箱預製：已完成 9 座沉箱預製，線持續進行第 10 座沉箱。 2. 沉箱拖放：已完成 13 座沉箱拖放定位。	 <p style="text-align: right; color: yellow;">112.8.10</p> <p style="text-align: center;">沉箱本體養護</p>  <p style="text-align: right; color: yellow;">112.8.10</p> <p style="text-align: center;">沉箱內艙吊放</p>

<p>三</p>	<p>棧橋工程</p>	<p>正進行 P6 西側第 10 對節塊吊裝定位、P2 帽梁第二昇層鋼筋綁紮、P4 柱頭節塊安衛設施施作。</p>	 <p>112.8.11</p> <p>P6 西側第 10 對節塊吊裝定位</p>  <p>112.8.11</p> <p>P2 帽梁第二昇層鋼筋綁紮</p>
<p>四</p>	<p>棧橋延伸段工程</p>	<p>已完成 22 座沉箱回填封頂、16 座堤面混泥土澆置，正進行 B06 堤面鋼筋綁紮、B16 模板組立。</p>	 <p>112.8.10</p> <p>堤面鋼筋綁紮</p>  <p>112.8.10</p> <p>堤面預留筋施作</p>

<p>五</p>	<p>儲槽工程</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>第 1 座儲槽</b>：正進行儲槽氮氣封存維護、欄杆研磨修補維護。</li> <li>2. <b>第 2 座儲槽</b>：正進行儲槽夾層保冷作業、一級泵浦組立安裝。</li> </ol>	 <p>第 1 座儲槽 欄杆研磨修補維護</p>  <p>第 2 座儲槽 一級泵浦組立安裝</p>
<p>六</p>	<p>氣化設施工程</p>	<p>正進行中央控制室 2F 牆模板組立、液氮設備基礎灰誌施作、製程變電站 3F 混凝土澆置。</p>	 <p>中央控制室 2F 牆模板組立</p>  <p>液氮設備基礎灰誌施作</p>

七

陸管及配  
氣站工程

正進行配氣站地坪鋼筋施  
作、環場路管線銲接作業、控  
制室圍牆粉刷放樣。



環場路管線銲接作業



配氣站地坪鋼筋施作

中油公司第三座 LNG 接收站施工空拍圖

