

# 中油公司第三座 LNG 接收站辦理情形

更新日期：112 年 9 月 13 日

進度統計截止日期: 112 年 9 月 12 日

項次	項目	辦理情形	施工照片
一	建港及圍堤造地工程	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 沉箱預製：已完成 208 座沉箱預製。</li> <li>2. 沉箱拖放：已完成北防波堤#1~#37 沉箱拖放定位、碼頭後線 78 座沉箱拖放定位。</li> </ol>	 <p>碼頭後線 M21 堤面鋼筋綁紮</p>  <p>碼頭後線 M19 堤面混凝土澆置</p>
二	外廓防波堤新建工程	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 沉箱預製：已完成 11 座沉箱預製，線持續進行第 12~13 座沉箱。</li> <li>2. 沉箱拖放：已完成 17 座沉箱拖放定位。</li> </ol>	 <p>北防波堤#44 堤面混凝土澆置</p>  <p>北防波堤#55~#56 拋石整平</p>

<p>三</p>	<p>棧橋工程</p>	<p>正進行 P3-E/W-01 濕接縫模板組立、P2 柱頭節塊底板鋼筋綁紮、P4 柱頭節塊鋼筋綁紮及混凝土澆置等工項。</p>	 <p>P4 柱頭節塊腹板鋼筋綁紮</p>  <p>P3-E/W-01 濕接縫模板組立</p>
<p>四</p>	<p>棧橋延伸段工程</p>	<p>已完成 22 座沉箱堤面混凝土澆置，正進行 B23 堤面鋼筋綁紮、B27 堤面模板組立。</p>	 <p>B23 堤面鋼筋綁紮</p>  <p>B27 堤面模板組立</p>

<p>五</p>	<p>儲槽工程</p>	<p>1. <b>第 1 座儲槽</b>：正進行儲槽氮氣封存保養監控、涵洞 1 護墩模板組立。</p> <p>2. <b>第 2 座儲槽</b>：正進行槽內管線組裝、設備油漆、儲槽夾層玻璃棉安裝及進料等工項。</p>	 <p>第 1 座儲槽 涵洞 1 護墩模板組立</p>  <p>第 2 座儲槽 儲槽夾層玻璃棉鋪設</p>
<p>六</p>	<p>氣化設施工程</p>	<p>正進行主變電站 2F 柱牆養護、BOG 壓縮機設備定位、中間控制室 3F 樓板鋼筋綁紮及水電配管、PR-302 鋼構過路段地組等工項。</p>	 <p>PR-302 鋼構過路段地組</p>  <p>BOG 壓縮機設備定位</p>

七

陸管及配  
氣站工程

正進行環場路無鹽細砂回  
填、工作井 C 擋土拔除、配  
氣站管件設備配管、道路側  
溝混凝土澆置及儀電配管等  
工項。



環場路無鹽細砂回填



工作井 C 擋土拔除



中油公司第三座 LNG 接收站施工空拍圖

