

# 中油公司第三座 LNG 接收站辦理情形

更新日期：112 年 11 月 22 日

進度統計截止日期：112 年 11 月 21 日

項次	項目	辦理情形	施工照片
一	建港及圍堤造地工程	<p>1. 沉箱預製：已完成 208 座沉箱預製。</p> <p>2. 沉箱拖放：已完成北防波堤#1~#37 沉箱拖放定位、碼頭後線 80 座沉箱拖放定位及 LNG 碼頭 14 座定位。</p>	 <p>M04 管溝底板模板組立</p>  <p>M01~M02 管溝鋼筋綁紮</p>

二

外廓防波  
堤新建工  
程

1. 沉箱預製：已完成 19 座沉箱預製，現持續進行第 20~22 座沉箱。
2. 沉箱拖放：已完成防波堤外推(#37 以後) 23 座沉箱拖放定位。



沉箱 (BE-66)混凝土滑模澆置



沉箱 (BE-67)混凝土滑模澆置

三

棧橋工程

正進行 P1 工作車推進、P2 東側構台施作、P5 橋面物料整理及墩柱第 4 層鋼筋綁紮等工項。



P1 工作車推進



墩柱第 4 層鋼筋綁紮

四

棧橋延伸  
段工程

已完成 28 座沉箱堤面混凝土澆置，正進行 B26 箱涵鋼筋綁紮、B17~B18 堤面伸縮縫施作。




B26 箱涵鋼筋綁紮



B17~B18 堤面伸縮縫施作

五 儲槽工程

1. 第 1 座儲槽：正進行儲槽氮氣封存保養監控。
2. 第 2 座儲槽：正進行儲槽珍珠岩粉填充作業、儲槽集液盤作業、東側環狀水溝開挖及測量等工項。



第 1 座儲槽  
氮氣封存保養監控



第 2 座儲槽  
集液盤作業

六

氣化設施  
工程

正進行主變電站 3F 模板組立、製程變電站 3F 泥作施工、儲槽變電站樓梯地磚施作、中央控制室 4F 模板鋼筋水電預埋件施作、氣化區海水管銲接等工項。



氣化區海水管銲接



SWB-01 閘門區混凝土澆置

七

陸管及配  
氣站工程

正進行電廠一路北段擋土  
打設、配氣站新設道路側溝  
施作、隔離站地下配管、大  
潭北路除鏽包覆等工項。



配氣站新設道路側溝施作



大潭北路-A線刃口推進

中油公司第三座 LNG 接收站施工空拍圖

