



# 中油公司第三座 LNG 接收站辦理情形

更新日期：113 年 02 月 22 日


進度統計截止日期：113 年 02 月 19 日

項次	項目	辦理情形	施工照片
一	建港及圍堤造地工程	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 沉箱預製：已完成 208 座沉箱預製。</li><li>2. 沉箱拖放：已完成北防波堤 #1~#37 沉箱拖放定位、碼頭後線 80 座沉箱拖放定位及 LNG 碼頭 21 座定位。</li><li>3. 沉箱堤面：已完成碼頭後線 80 座及 LNG 碼頭 14 座沉箱及堤面。</li></ol>	 <p>2024/2/16</p> <p>沉箱(L04)水中混凝土完成面調整</p>  <p>2024/2/16</p> <p>沉箱(L05)堤面預留筋綁紮</p>

二

外廓防波  
堤新建工  
程

1. 沉箱預製：已完成 26 座沉箱預製，現持續進行第 27~28 座沉箱。
2. 沉箱拖放：已完成防波堤外推(#37 以後) 29 座沉箱拖放定位。



沉箱(#58~#59)回填砂作業



沉箱(BE-72)底板養護

三 棧橋工程

已完成 P2 節塊吊裝(共 11 對)，現進行 P2-P3 閉合結塊施作、Tw2 彎管平台第一層混凝土澆置等工項。



彎管平台鋼模組立



樁帽圍堰下放前置作業

四

棧橋延伸  
段工程

已完成 33 座沉箱堤面混凝土澆置，現進行 B25~B28 伸縮縫施作等工項。



B33 箱涵底板拆模



B27 透空式護欄基座模板組立

五 儲槽工程

1. 第 1 座儲槽：現進行儲槽氮氣封存監控。
2. 第 2 座儲槽：現進行儲槽氮氣封存監控、東側水溝開挖等工項。



第 1 座儲槽  
氮氣封存監控



第 2 座儲槽  
東側水溝開挖

六

氣化設施  
工程

現進行主變電站3樓室內  
泥作粉刷、製程變電站外牆  
泥作打底、中央控制室頂樓  
女兒牆組模及鋼筋綁紮等  
工項。



樑柱接頭施作



地下消防管銲接

七

陸管及配  
氣站工程

現進行配氣站水溝復舊、隔離站道路側溝復舊、桃科二路管線除鏽包覆等工項。



配氣站水溝復舊



桃科二路管線除鏽包覆

中油公司第三座 LNG 接收站施工空拍圖

