



中油公司第三座 LNG 接收站辦理情形

更新日期：113 年 03 月 26 日

進度統計截止日期：113 年 03 月 26 日

項次	項目	辦理情形	施工照片
一	建港及圍堤造地工程	<ol style="list-style-type: none">1. 沉箱預製：已完成 208 座沉箱預製。2. 沉箱拖放：已完成北防波堤 #1~#37 沉箱拖放定位、碼頭後線 80 座沉箱拖放定位及 LNG 碼頭 21 座定位。3. 沉箱堤面：已完成碼頭後線 80 座及 LNG 碼頭 18 座沉箱及堤面。	 <p>北防坡堤胸牆模板組立</p>  <p>碼頭後線胸牆模板組立</p>

二

外 廓 防
波 堤 新
建 工 程

1. 沉箱預製：已完成 26 座沉箱預製，現持續進行第 27~28 座沉箱。
2. 沉箱拖放：已完成防波堤外推(#37 以後) 29 座沉箱拖放定位。



沉箱(BE-74)內艙模組立



沉箱(BE-77)一次加高滑膜

三

棧橋工程



P3~P2 已完成護欄基座澆置及臨時欄杆移設，現進行 A1 橋面伸縮縫施作、P2~P1 透空式護欄基座及人行欄杆基座鋼筋模板組立。



A1 橋面伸縮縫施作



透空式護欄基座鋼模組立

<p>四</p>	<p>棧橋延 伸段工 程</p>	<p>已完成 33 座沉箱堤面混凝土澆置。</p>	 <p>堤面修補</p>  <p>堤面預留筋改善</p>
----------	--------------------------	---------------------------	--

五

儲槽工程

1. **第 1 座儲槽**：現進行儲槽氮氣封存監控、涵洞聯絡道路整地。
2. **第 2 座儲槽**：現進行儲槽氮氣封存監控、電纜拉設。



第 1 座儲槽
涵洞聯絡道路整地



第 2 座儲槽
電纜拉設

六

氣化設
施工程

現進行主變電站外牆泥
作、製程變電站頂樓及外
牆泥作施作、中央控制室
4樓泥作施作等工項。



鋼構吊裝




燃燒塔模組吊裝

七

陸管及
配氣站
工程

現進行配氣站螺栓鎖固、
隔離站儀電配管拉線、電
廠一路原土回填等工項。



大潭北路到達井鋼環開孔



配氣站螺栓鎖固

中油公司第三座 LNG 接收站施工空拍圖

