


中油公司第三座 LNG 接收站辦理情形

更新日期：113 年 06 月 25 日

進度統計截止日期：113 年 06 月 24 日

項次	項目	辦理情形	施工照片
一	建港及圍堤造地工程	1. 沉箱預製：已完成 208 座沉箱預製。 2. 沉箱混凝土澆置：已完成 138 座(含碼頭後線 80 座、LNG 碼頭 21 座及北防波堤 37 座)。	 便橋防鏽處理  胸牆外觀修飾

二	外廓防波堤新建工程	1. 沉箱預製：已完成 37 座沉箱預製，現持續進行第 38~41 座沉箱。 2. 沉箱拖放：已完成防波堤外推(#37 以後) 29 座沉箱拖放定位。 3. 沉箱回填：23 座(#37 以後)沉箱回填全數完成。	 沉箱(BF-85)底版鋼筋綁紮  北防波堤第二升層混凝土澆置
---	-----------	---	--

三	棧橋工程	主橋面段及彎管平台皆已全數移交中鼎進場施作橋面配管。	 護欄基座外觀修飾  透空式護欄修繕
----------	-------------	-----------------------------------	--

四	儲槽工程	1. 第 1 座儲槽：現進行儲槽氮氣封存監控，待 LNG 進液試車。 2. 第 2 座儲槽：現進行儲槽氮氣封存監控，待 LNG 進液試車。	 第 1 座儲槽 斜坡整地  第 2 座儲槽 牆面油漆修繕
---	------	---	--

五	氣化設施工程	現進行主變電站油漆施作、製程變電站結線作業、中央控制室水電及泥作施作等工項。	 113.6.11 閘門區頂版混凝土澆置  113.6.11 內外牆面油漆
----------	---------------	---	---

六

陸管及配
氣站工程

現進行配氣站設備安裝、
接收站螺栓鎖固、隔離站
迴路測試及電廠一路圍牆
修復等工項。



平台支撐施作



電廠一路圍牆修復

七	外推製程 設備與管 線	現進行台北預製廠管線保 冷施作、觀塘工區鋼筋綁 紮等工項。	 卸料平台鋼筋綁紮  墩座螺栓測量放置
---	-------------------	-------------------------------------	--

中油公司第三座 LNG 接收站施工空拍圖

