


中油公司第三座 LNG 接收站辦理情形

更新日期：113 年 08 月 28 日

進度統計截止日期：113 年 08 月 26 日

項次	項目	辦理情形	施工照片
一	建港及圍堤造地工程	1. 沉箱預製：已完成 208 座沉箱預製。 2. 沉箱混凝土澆置：已完成 138 座(含碼頭後線 80 座、LNG 碼頭 21 座及北防波堤 37 座)。	 北海堤胸牆混凝土表面修飾  北聯絡道擋土支撐打設

二	外廓防波堤新建工程	1. 沉箱預製：已完成 47 座沉箱預製，現持續進行第 48 座沉箱。 2. 沉箱拖放：已完成防波堤外推(#37 以後)44 座沉箱拖放定位。 3. 沉箱回填：36 座(#37 以後)沉箱回填全數完成。	 沉箱(#75)回填作業  沉箱(#81)定位作業
---	-----------	---	--

三	棧橋工程	1. 主橋面段及彎管平台皆已全數移交中鼎進場施作橋面配管。 2. 現進行 A1 伸縮縫、透空式護欄及 AC 鋪面查驗。	 A1 伸縮縫查驗  透空式護欄及 AC 鋪面查驗
---	------	--	---

四	儲槽工程	1. 第 1 座儲槽：現進行儲槽氮氣封存監控，待 LNG 進液試車。 2. 第 2 座儲槽：現進行儲槽氮氣封存監控，待 LNG 進液試車。	 第 1 座儲槽 水溝蓋板調整  第 2 座儲槽 廠區 RC 鋪面拆模
---	------	---	---

五	氣化設施工程	現進行主變電站 GIS 設備 SAT 測試、製程變電站 3F 空壓機房拉線作業、中央控制室 4F 消防撒水系統配管調整、辦公大樓 5F 輕隔間施作等工項。	 辦公大樓 5F 輕隔間施作  中央控制室 4F 消防撒水系統配管調整
----------	---------------	--	---

六	陸管及配氣站工程	現進行設備標示油漆及噴漆工項。	 設備標示油漆  設備標示噴漆
---	----------	-----------------	--

七	外推製程設備與管線	現進行海水泵過濾桶底座支撐安裝、配管基礎植筋等工項。	 海水泵過濾桶底座支撐安裝  配管基礎植筋
---	-----------	----------------------------	--

中油公司第三座 LNG 接收站施工空拍圖

