

# 中油公司第三座 LNG 接收站辦理情形

更新日期：113 年 10 月 4 日

進度統計截止日期：113 年 9 月 30 日

項次	項目	辦理情形	施工照片
一	建港及圍堤造地工程	1. 沉箱預製：已完成 208 座沉箱預製。 2. 沉箱混凝土澆置：已完成 138 座(含碼頭後線 80 座、LNG 碼頭 21 座及北防波堤 37 座)。	 <p>113.09.18</p> <p>北聯外道路路面夯實</p>  <p>113.09.18</p> <p>北聯外道路鋼模組立</p>

二

外廓防波  
堤新建工  
程

1. 沉箱預製：已完成 49 座沉箱預製，現持續進行第 50~51 座沉箱。
2. 沉箱定位：已完成防波堤外推(#37 以後)51 座沉箱拖放定位。
3. 沉箱回填：49 座(#37 以後)沉箱回填全數完成。




沉箱(#82~#87)回填作業



堤面海側第二升層養護作業

三 棧橋工程

1. 主橋面段及彎管平台皆已全數移交中鼎進場施作橋面配管。
2. 現進行橋面排水孔清理、物料清離。



橋面排水孔清理



物料清離

四 儲槽工程

1. **第 1 座儲槽**：現進行底部加熱系統施作等工項。
2. **第 2 座儲槽**：現進行底部加熱系統施作等工項。



第 1 座儲槽  
設備缺失改善



第 2 座儲槽  
道路標線

五

氣化設施  
工程

現進行主變電站 GIS 燈具  
安裝、製程變電站 3F 管路  
配置、中央控制室 4F 電力  
拉線、維修大樓鋼構安裝  
等工項。



製程管組立及銲接



維修大樓鋼構安裝

六

陸管及配  
氣站工程

現進行配氣站、計量站防  
爆接頭更換、儀電管溝蓋  
板改善等工項。



防爆接頭更換



儀電管溝蓋板改善

<p>七</p>	<p>外推製程 設備與管 線</p>	<p>現進行模板拆除、B Rack 無收縮澆置等工項。</p>	 <p>模板拆除</p>  <p>B Rack 無收縮澆置</p>
----------	----------------------------	-------------------------------------	--

# 中油公司第三座 LNG 接收站施工空拍圖

