

## 中油公司第三座 LNG 接收站辦理情形

更新日期：113 年 11 月 21 日

進度統計截止日期：113 年 11 月 20 日

項次	項目	辦理情形	施工照片
一	建港及圍堤造地工程	1. 沉箱預製：已完成 208 座沉箱預製。 2. 沉箱混凝土澆置：已完成 138 座(含碼頭後線 80 座、LNG 碼頭 21 座及北防波堤 37 座)。	 <p style="text-align: center;">施工便橋護欄油漆</p>  <p style="text-align: center;">北聯外道路漂砂清理</p>

二

外廓防波堤新建工程

1. 沉箱預製：已完成 54 座沉箱預製，現持續進行第 55~57 座沉箱。
2. 沉箱定位：已完成防波堤外推(#37 以後)53 座沉箱拖放定位。
3. 沉箱回填：50 座(#37 以後)沉箱回填全數完成。



沉箱(#90)定位作業



迴船池置換作業

三 儲槽工程

1. 第 1 座儲槽：現進行底部加熱系統施作等工項。
2. 第 2 座儲槽：現進行底部加熱系統施作等工項。



第 1 座儲槽  
缺失改善



第 2 座儲槽  
第三方校正

四

氣化設施  
工程

現進行主變電站 1F 輕隔間  
油漆、製程變電站 1F 柱邊  
泥作施作、中央控制室 1F  
冰水管安裝等工項。



冰水管安裝



南側圍籬基礎牆模板組立


五

外推製程  
設備與管  
線

現進行 F&G Rack 墩座混  
凝土澆置、鋼構防火板面  
板安裝作業及保冷作業等  
工項。



墩座混凝土澆置



鋼構防火板面板安裝作業



# 中油公司第三座 LNG 接收站施工空拍圖

