

中油公司第三座 LNG 接收站辦理情形

更新日期：113 年 12 月 31 日

進度統計截止日期：113 年 12 月 29 日

項次	項目	辦理情形	施工照片
一	建港及圍堤造地工程	1. 沉箱預製：已完成 208 座沉箱預製。 2. 沉箱混凝土澆置：已完成 138 座(含碼頭後線 80 座、LNG 碼頭 21 座及北防波堤 37 座)。	 113.12.12 北聯外道路鋼模組模  113.12.29 南聯外道路暗溝混凝土澆置

二	外廓防波堤新建工程	1. 沉箱預製：已完成 58 座沉箱預製，現持續進行第 59~60 座沉箱。 2. 沉箱定位：已完成防波堤外推(#37 以後)53 座沉箱拖放定位。 3. 沉箱回填：50 座(#37 以後)沉箱回填全數完成。	 聯絡道補強拋石  截頭塊吊掛作業
---	-----------	--	--

三	儲槽工程	1. 第 1 座儲槽：現進行氮氣封存保養監控、儀器接線維護等工項。 2. 第 2 座儲槽：現進行氮氣封存保養監控、儀器接線維護等工項。	 113.12.16 第 1 座儲槽 CCTV 維護作業  113.12.01 第 2 座儲槽 底部加熱系統改善
---	------	---	---

四	氣化設施工程	現進行主變電站儀錶電管安裝及二次側拉線、儲槽變電站 1~2F 照明系統自檢、中央控制室 1~3F 電力拉線等工項。	 113.12.01 電纜線線槽及支架安裝  113.12.15 加氣機房鐵捲門安裝
---	--------	--	---

五	外推製程 設備與管 線	現進行 F&G Rack 儀電配管、鋼構防火板面板安裝作業及保冷作業等工項。	 113.12.16 保冷作業  113.12.01 儀電配管
----------	----------------------------	---	---

中油公司第三座 LNG 接收站施工空拍圖

