



中油公司第三座 LNG 接收站辦理情形

更新日期：111 年 1 月 17 日

進度統計截止日期: 111 年 1 月 16 日

項次	項目	辦理情形	施工照片
一	儲槽工程	<ol style="list-style-type: none"> 1. 第 1 座儲槽：正進行內槽底板滲透檢測等工項。 2. 第 2 座儲槽：正進行內槽殼板內槽殼板第三層外側垂直銲道銲接等工項。 	 <p style="text-align: center;">111.01.12 第 1 座儲槽施作</p>  <p style="text-align: center;">111.01.12 第 2 座儲槽施作</p>
二	建港及圍堤造地工程	<ol style="list-style-type: none"> 1. 沉箱預製：已完成 167 座沉箱預製。 2. 沉箱拖放：已完成已完成北防波堤#1~#22 沉箱拖放定位。 	 <p style="text-align: center;">110.12.16 沉箱養護作業</p>  <p style="text-align: center;">110.12.16 沉箱艙牆滑模混凝土澆置</p>

<p>三</p>	<p>棧橋工程</p>	<p>正進行 A2 橋台背牆及翼牆鋼筋綁紮、P1 樁帽圍堰第一層側模組立等工項。</p>	 <p>111.01.13</p> <p>A2 橋台背牆及翼牆鋼筋綁紮</p>  <p>111.01.13</p> <p>P1 樁帽圍堰第一層側模組立</p>
<p>四</p>	<p>氣化設施工程</p>	<p>正進行行政大樓開挖、BOG 壓縮機區域基礎組立等工項。</p>	 <p>111.01.12</p> <p>行政大樓開挖</p>  <p>111.01.12</p> <p>BOG 壓縮機區域基礎組立</p>
<p>五</p>	<p>陸管及配氣站</p>	<p>正進行電廠六路單管掃漏電、電廠六路三管銲接等工項。</p>	 <p>111.01.12</p> <p>電廠六路單管掃漏電</p>

			 <p data-bbox="1072 414 1412 459">電廠六路三管銲接</p>
--	--	--	--

中油公司第三座 LNG 接收站施工空拍圖

