






## 中油公司第三座 LNG 接收站辦理情形

更新日期：112 年 7 月 26 日

進度統計截止日期：112 年 7 月 25 日

項次	項目	辦理情形	施工照片
一	儲槽工程	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 第 1 座儲槽：正進行儲槽電管改善等工項。</li> <li>2. 第 2 座儲槽：正進行牆面中塗漆施作等工項。</li> </ol>	<div style="text-align: center;">  <p>112.7.6 第 1 座儲槽施作</p>  <p>112.7.18 第 2 座儲槽施作</p> </div>
二	建港及圍堤造地工程	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 沉箱預製：已完成 208 座沉箱預製。</li> <li>2. 沉箱拖放：已完成北防波堤#1~#37 沉箱拖放定位、碼頭後線 73 座沉箱拖放定位。</li> </ol>	<div style="text-align: center;">  <p>112.7.19 碼頭後線堤面鋼筋綁紮</p>  <p>112.7.19 碼頭後線沉箱回填及封頂</p> </div>

<p>三</p>	<p>棧橋工程</p>	<p>正進行 P6 節塊吊裝作業及預力施拉、P1 柱頭節塊封頭模拆除等工項。</p>	 <p>P6 節塊吊裝作業及預力施拉</p>  <p>P1 柱頭節塊封頭模拆除</p>
<p>四</p>	<p>氣化設施工程</p>	<p>正進行 4000 區管溝 C 段底板混凝土澆置、儲槽變電站 2F 地坪自平性水泥施作等工項。</p>	 <p>4000 區管溝 C 段底板 混凝土澆置</p>  <p>儲槽變電站 2F 地坪自平性 水泥施作</p>

五	陸管及配氣站工程	正進行隔離站管溝開挖、桃科二路工作井施作等工項。	 <p>112.7.20 墩柱鋼筋綁紮</p>  <p>112.7.17 桃科二路工作井</p>
---	----------	--------------------------	--

# 中油公司第三座 LNG 接收站施工空拍圖

