


中油公司第三座 LNG 接收站辦理情形

更新日期：112 年 4 月 28 日

進度統計截止日期：112 年 4 月 27 日

項次	項目	辦理情形	施工照片
一	儲槽工程	<ol style="list-style-type: none"> 第 1 座儲槽：正進行管線保冷安裝等工項。 第 2 座儲槽：正進行內槽底板銲道防鏽漆研磨等工項。 	 <p>112.4.23 第 1 座儲槽施作</p>  <p>112.4.25 第 2 座儲槽施作</p>
二	建港及圍堤造地工程	<ol style="list-style-type: none"> 沉箱預製：已完成 206 座沉箱預製。 沉箱拖放：已完成北防波堤#1~#37 沉箱拖放定位、碼頭後線 52 座沉箱拖放定位。 	 <p>2023年4月28日 112.4.23 沉箱本體養護</p>  <p>112.4.23 沉箱樁間水中混凝土澆置</p>

<p>三</p>	<p>棧橋工程</p>	<p>正進行 P4 基礎頂層鋼筋綁紮、P7 頂板鋼筋綁紮等工項。</p>	 <p>P4 基礎頂層鋼筋綁紮</p>  <p>P7 頂板鋼筋綁紮</p>
<p>四</p>	<p>氣化設施工程</p>	<p>正進行鋼構組裝、第三座 ORV 本體吊裝等工項。</p>	 <p>鋼構組裝</p>  <p>第三座 ORV 本體吊裝</p>

五	陸管及配氣站	正進行電廠一路管線銲接、環場路管線除鏽包覆等工項。	 <p>電廠一路管線銲接</p>  <p>環場路管線除鏽包覆</p>
---	--------	---------------------------	--

中油公司第三座 LNG 接收站施工空拍圖

