工 程 施 工 現 況 報 表

截止日期:115/10/14

工程名稱	工程案號	契約工期	合意展延	停工天數	開工日期	累計工期	剩餘工期	預定完工日期	完成進度(%)
大林儲運中心4座球型槽新建統包工程	KDC0839001	1095日曆天	0	29	113/07/22	826	279	116/08/19	67.91%

工程施工概況照片

拍照日期	115.10.09
說明：F4_F4A 及過路箱涵基礎模板組立	
拍照日期	115.10.13
說明：F6管架第二升層混凝土介面接著劑施作	
拍照日期	115.10.14
說明：F6管架基礎/過路涵洞及廢水油槽底板組模	