工 程 施 工 現 況 報 表

截止日期:115/05/31

工程名稱	工程案號	契約工期	合意展延	停工天數	開工日期	累計工期	剩餘工期	預定完工日期	完成進度(%)
永安至通霄第二條海底輸氣管線海域統包工程	GDA1326001	1095日曆天	0	0	114/9/11	262	833	117/9/11	5.90%

工程施工概況照片

拍照日期	115.05.13
說明：永安工地地質鑽探作業	
拍照日期	115.05.28
說明：通霄工地整地作業	
拍照日期	115.05.13
說明：挖溝船PRINS DER NEDERLAND於台中港進行油料補給	