財物採購現況報表

截止日期:115/06/15

工程名稱	工程案號	契約工期	合意展延	停工天數	開工日期	累計工期	剩餘工期	預定完工日期	完成進度(%)
36吋DNV 450 SAWL F, D包覆鋼管及裸管採購	G2612I001	1630日曆天	0	5	114/9/11	700	930	117/12/31	94.28%

財物採購履約概況照片

拍照日期	115.04.20
說明：第9船卸船作業	
拍照日期	115.04.20
說明：第9船卸船作業	
拍照日期	115.04.22
說明：第9船鋼管查驗	