工 程 施 工 現 況 報 表

截止日期:115/06/17

工程名稱	工程案號	契約工期	合意展延	停工天數	開工日期	累計工期	剩餘工期	預定完工日期	完成進度(%)
大林石化油品儲運中心鍋爐系統統包工程	KDJ1039001	950日曆天	131	30	112/11/17	914+30	167	115/12/01	96.8237%

工程施工概況照片

拍照日期	115.06.16
說明：Punch 改善	
拍照日期	115.06.16
說明：鍋爐系統管線安全閥熱鎖	
拍照日期	115.06.16
說明：熱鎮保溫	