工 程 施 工 現 況 報 表

截止日期:115/08/19

工程名稱	工程案號	契約工期	合意展延	停工天數	開工日期	累計工期	剩餘工期	預定完工日期	完成進度(%)
大林石化油品儲運中心槽車裝卸工場統包工程	KDX0832002	1080+104日曆天	104	31.5	112/11/17	976+31.5	208	116/3/16	70.95%

工程施工概況照片

拍照日期	115.08.18
說明：營運中心 2 FL 結構施作	
拍照日期	115.08.18
說明：灌島 A 區鋼構吊裝	
拍照日期	115.08.16
說明：消防隊 1F 油漆作	